

ATA-AGEM - 122021
Código de validação: 02F46B6AC4

ATA DE REUNIÃO – COMITÊ GESTOR REGIONAL / COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 1º GRAU

1. Informações Gerais

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Data: 27/07/2021 | Horário: 10:00 h | Local: https://us02web.zoom.us/j/4928468006?pwd=bIBkczdSSHR | Videoconferência |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

2. Participantes

Angelo Antonio Alencar dos Santos – Juiz Coordenador de Gestão Estratégica e Modernização.

André Bógea Pereira Santos – Juiz Auxiliar da Presidência.

Laysa de Jesus Paz Martins Mendes – Supervisora do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus.

Tyara Oliveira dos Santos – Diretora de Engenharia, Obras e Serviços

Josiane de Jesus Fonseca da Silva Santos – Secretária do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais

Márcio Luís Andrade Souza – Oficial de Justiça

3. Pauta

1. Contratação de empresa para implantação do Building Information Modeling – BIM;
2. Acompanhamento da execução do Plano de Obras vigente.

4. Tópicos Discutidos / Deliberações



1. A Diretora de Engenharia, Obras e Serviços, Tyara Oliveira inicialmente informou sobre a formalização da contratação da empresa **TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA** (empresa especializada para prestação de serviço de consultoria técnica e treinamento para implantação e implementação integrada de solução para a prática do BIM (Building Information Modeling), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão), no dia 13/07/2021 (Processo n.º 23461/2020).

2. Informações sobre a existência de Cronograma de Atividades, no período de 300 dias, que compreende as fases do Diagnóstico, Implementação/Treinamento e Consultoria. A Diretoria de Engenharia solicitará da empresa Contratada um cronograma com datas definidas.

3. Explicação, em linhas gerais, pela Diretora de Engenharia, Tyara Oliveira, sobre o significado do sistema BIM, e sua ingerência na implementação das atividades daquela Diretoria.

4. Segundo a Diretora de Engenharia, Tyara Oliveira, o sistema BIM traduz-se em um sistema diferenciado, que interligará e agilizará as atividades da Diretoria de Engenharia, em especial, a confecção de planilhas e projetos em Auto-cad e o monitoramento de obras. Tal sistema, também proporcionará maior agilidade no levantamento de custos de obras de engenharia.

5. Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. André Bogéa Pereira Santos, questionou se as medições continuarão presenciais, sendo respondido pela Diretora de Engenharia, que o fiscal deverá ir ao local de forma presencial para acompanhamento da execução dos serviços, conforme exigência contratual.

6. Em seguida, foi discutido o item 2 da pauta, quando a Diretora de Engenharia, Tyara Oliveira apresentou a Planilha de Acompanhamento do Plano de Obras (2019-2023), bem como, descreveu as obras iniciadas, encerradas, as pendentes de emissão de ordem de serviços e as que se encontram em fase de contratação (licitação).



5. Ações definidas em Reunião

| Ação | Responsável | Prazo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Criar processo de monitoramento para acompanhamento da implantação do sistema BIM no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | AGEM (Bianca/Keila) | Até 09/08/21 |
| 2. Juntar o Cronograma de Serviços (BIM) e o Plano de Obras (2019-2023) | Diretoria de Engenharia, Obras e Serviços (Tyara) | Até 27/08/21 |

São Luís, 27 de julho de 2021.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização

ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS
Coordenador de Gestão Estratégica e Modernização
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização
Matrícula 114991

ANDRÉ BOGÉA PEREIRA SANTOS
Juiz Auxiliar de Entrância Final
Coordenadoria de Precatórios
Matrícula 94029

LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES
Supervisor do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus
Central de Cumprimento de Mandados do Fórum Des. Sarney Costa
Matrícula 65201

TYARA OLIVEIRA DOS SANTOS
Diretor de Engenharia
Diretoria de Engenharia
Matrícula 108613

JOSIANE DE JESUS FONSECA DA SILVA SANTOS
Secretário do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
Secretaria do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais
Matrícula 21592

MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA
Oficial de Justiça
Central de Cumprimento de Mandados do Fórum Des. Sarney Costa
Matrícula 74930

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/07/2021 12:30 (ANGELO ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 29/07/2021 13:39 (JOSIANE DE JESUS FONSECA DA SILVA SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 30/07/2021 13:51 (LAYSA DE JESUS PAZ MARTINS MENDES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/08/2021 09:14 (MARCIO LUIS ANDRADE SOUZA)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Tribunal de Justiça
Assessoria de Gestão Estratégica e Modernização

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 02/08/2021 12:15 (TYARA OLIVEIRA DOS SANTOS)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 04/08/2021 16:41 (ANDRÉ BOGÉA PEREIRA SANTOS)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PLANO DE OBRAS DO MARANHÃO PARA O PERÍODO 2019-2023
 SELEÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023

| ORDEM | COMARCA | DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO – TIPO DE INTERVENÇÃO | STATUS ATUAL | VALOR DA OBRA OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | Nº PROCESSO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| TIPO 1 – CONSTRUÇÕES - GRUPO 3 – OBRAS ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 – Construção | | | | | | |
| 1 | Imperatriz (futura sede) | Conclusão/paralisada | Aguardando deliberação superior | | - | 57483/2012 |
| TIPO 1 – CONSTRUÇÕES – GRUPO 2 – OBRAS ACIMA DE R\$ 330.000,00 E ATÉ R\$ 3.300.000,00 – Construção | | | | | | |
| 2 | Presidente Dutra | Construção Fórum | Concluído – em Novembro/2019 | 1.939.969,31 | Concluído | 25006/2018 |
| 3 | Passagem Franca | Construção Fórum | Fase final de contratação – assinatura de Contrato e publicações necessárias | 1.941.546,67 | Iniciado | 6893/2017 |
| 4 | Pindaré-Mirim | Construção Salão Júri | Concluído – em Fevereiro/2020 | 497.671,52 | Concluído | 26983/2018 |
| 5 | Cururu | Construção Salão Júri e Reforma Fórum | Em execução – (percentual – avanço físico 48,65%) | 597.531,59 | Iniciado | 30602/2017 |
| 6 | São João Batista | Construção Salão Júri | Concluído – em Julho/2019 | 531.202,25 | Concluído | 23443/2018 |
| 7 | Pinheiro | Construção Fórum | Aguardando doação de terreno para estudos preliminares | | - | - |
| 8 | Raposa | Construção Salão Júri | Concluído – em Dezembro/2019 | 531.202,25 | Concluído | 27445/2018 |
| 9 | Santa Luzia do Paruá | Construção Salão Júri | Fase interna de licitação – impugnação de Edital – atualização de orçamento | 733.728,62 | Iniciado | 35141/2018 |
| 10 | São Pedro da Água Branca | Construção Fórum | Projeto básico de arquitetura concluído. A iniciar projetos executivos complementares. | 0,00 | Iniciado | 31961/2016 |
| 11 | Santo Antonio dos Lopes | Construção Fórum | Estudos preliminares em elaboração (topografia e sondagem) | 0,00 | Iniciado | 19286/2020 |
| 12 | Itinga do Maranhão | Construção Fórum | Projeto de arquitetura elaborado. Projetos executivos complementares em elaboração e orçamento – previsão 16/08/21 | 0,00 | Iniciado | 15839/2019 |
| 13 | Grajaú | Construção Fórum | Aguardando doação de terreno para estudos preliminares | 0,00 | - | 38051/2020 39287/2020 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) – GRUPO 3 – OBRAS ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 – Reforma com ampliação | | | | | | |
| 14 | Açailândia | Reforma/Ampliação | Fase interna de licitação – abertura da sessão dia 26/08/21 | 15.081.859,84 | Iniciado | 30613/2018 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) – GRUPO 2 – OBRAS ACIMA DE R\$ 330.000,00 E ATÉ R\$ 3.300.000,00 – Reforma / Reforma com ampliação | | | | | | |
| 15 | Zé Doca | Ampliação/Adequação | Fase interna de licitação – elaboração de minuta de Edital | 3.521.586,73 | Iniciado | 42204/2020 |
| 16 | Vargem Grande | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 465.346,07 | Concluído | 29416/2019 |
| 17 | Morros | Reforma/Recup. Estrutural | Concluído – em Setembro/2020 | 362.071,54 | Concluído | 5202/2018 |
| 18 | Carolina | Reparos, melhorias e adaptações | Aguardando deliberação superior acerca da execução parcial através de financiamento do Consórcio da Hidrelétrica de Estreito ou pelo Contrato de manutenção predial | 0,00 | - | 25766/2020 |
| 19 | Vitória do Mearim | Reforma | Concluído – em Novembro/2019 | 263.615,87 | Concluído | 21019/2018 |
| 20 | Unidade - Anexo V - Alemanha | Reforma | Em execução – (percentual – avanço físico 47,41%) | 1.928.304,37 | Iniciado | 13888/2017 |
| 21 | Unidade - Anexo V - Alemanha - Galpão | Ampliação | Fase externa de licitação em andamento – análise das razões e contra-razões – recurso administrativo. | 564.330,42 | Iniciado | 17613/2020 |
| 22 | FDSC | Recuperação fachada | Concluído – em Fevereiro/2020 | 875.770,84 | Concluído | 36449/2018 |
| 23 | FDSC | Adequação / Acessibilidade | 1 - Em elaboração de orçamento e projetos complementares (parte de acessibilidade externa). 2 - Aquisição de 01 (um) elevador FDSC - fase interna em licitação - abertura da sessão dia 02/08/21. 3 - Aquisição de placas de comunicação visual – em execução, previsão de entrega Dezembro/21 | 1.655.053,97 | Iniciado | 24050/2019 23948/2020 26839/2019 |
| 24 | Imperatriz (sede atual) | Reforma redes elétrica / lógica | Em execução – (percentual – avanço físico 94,70%) | 701.014,39 | Iniciado | 14915/2019 |
| 25 | Humberto de Campos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 312.369,69 | Concluído | 29416/2019 |
| 26 | Pedreiras | Adequação/ Acessibilidade | Projeto básico de arquitetura elaborado. Projetos executivos de arquitetura e complementares em elaboração por empresa contratada (terceirizada). | 53.900,00 | Iniciado | 24378/2020 |
| 27 | Rosário | Reforma | Concluído – em Agosto/2020 | 290.789,34 | Concluído | 36244/2018 |
| 28 | Chapadinha | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 29 | Bacabal | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 30 | Santa Quitéria do Maranhão | Reforma geral | Projeto de arquitetura elaborado. Projetos executivos complementares em elaboração. | 0,00 | Iniciado | 2009/2019 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) - GRUPO 1 – OBRAS ATÉ R\$ 330.000,00 – Reforma | | | | | | |
| 31 | Arame | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Maio/2021 | 176.741,36 | Concluído | 30423/2019 |







PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PLANO DE OBRAS DO MARANHÃO PARA O PERÍODO 2019-2023
SELEÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 32 | Barreirinhas | Reparos, melhorias e adaptações | Em execução - (percentual – avanço físico 90,00%) | 153.994,78 | Iniciado | 29416/2019 |
| 33 | Paraibano | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Dezembro/2020 | 128.647,82 | Concluído | 29539/2019 |
| 34 | Santa Inês | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 35 | Arari | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 36 | Riachão | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 146.327,73 | Concluído | 29350/2019 |
| 37 | Paulo Ramos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Março/2020 | 258.925,70 | Concluído | 30423/2019 |
| 38 | Coroatá | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Junho/2021 | 178.247,38 | Concluído | 29539/2019 |
| 39 | São Francisco do MA | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Setembro/2020 | 94.122,60 | Concluído | 29539/2019 |
| 40 | Matinha | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Julho/2021 | 251.869,06 | Concluído | 29285/2019 |
| 41 | Codó | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 42 | Parnarama | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Dezembro/2020 | 63.220,92 | Concluído | 29539/2019 |
| 43 | Mirador | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Agosto/2020 | 157.187,93 | Concluído | 29539/2019 |
| 44 | Montes Altos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Maio/2021 | 126.468,01 | Concluído | 29350/2019 |


LEGENDA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Obras/serviços que dependem de ações externas (outros órgãos) ou deliberação superior |
|  | Obras/serviços concluídos |
|  | Obras/serviços em execução |
|  | Obras/serviços não iniciados |

Observação:

1 - Considera-se o início a partir das atividades de estudos preliminares e o fim no momento da conclusão das obras/serviços.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PLANO DE OBRAS DO MARANHÃO PARA O PERÍODO 2019-2023
 SELEÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023

| ORDEM | COMARCA | DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO – TIPO DE INTERVENÇÃO | STATUS ATUAL | VALOR DA OBRA OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | Nº PROCESSO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| TIPO 1 – CONSTRUÇÕES - GRUPO 3 – OBRAS ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 – Construção | | | | | | |
| 1 | Imperatriz (futura sede) | Conclusão/paralisada | Aguardando deliberação superior | | - | 57483/2012 |
| TIPO 1 – CONSTRUÇÕES – GRUPO 2 – OBRAS ACIMA DE R\$ 330.000,00 E ATÉ R\$ 3.300.000,00 – Construção | | | | | | |
| 2 | Presidente Dutra | Construção Fórum | Concluído – em Novembro/2019 | 1.939.969,31 | Concluído | 25006/2018 |
| 3 | Passagem Franca | Construção Fórum | Fase final de contratação – assinatura de Contrato e publicações necessárias | 1.941.546,67 | Iniciado | 6893/2017 |
| 4 | Pindaré-Mirim | Construção Salão Júri | Concluído – em Fevereiro/2020 | 497.671,52 | Concluído | 26983/2018 |
| 5 | Cururu | Construção Salão Júri e Reforma Fórum | Em execução – (percentual – avanço físico 48,65%) | 597.531,59 | Iniciado | 30602/2017 |
| 6 | São João Batista | Construção Salão Júri | Concluído – em Julho/2019 | 531.202,25 | Concluído | 23443/2018 |
| 7 | Pinheiro | Construção Fórum | Aguardando doação de terreno para estudos preliminares | | - | - |
| 8 | Raposa | Construção Salão Júri | Concluído – em Dezembro/2019 | 531.202,25 | Concluído | 27445/2018 |
| 9 | Santa Luzia do Paruá | Construção Salão Júri | Fase interna de licitação – impugnação de Edital – atualização de orçamento | 733.728,62 | Iniciado | 35141/2018 |
| 10 | São Pedro da Água Branca | Construção Fórum | Projeto básico de arquitetura concluído. A iniciar projetos executivos complementares. | 0,00 | Iniciado | 31961/2016 |
| 11 | Santo Antonio dos Lopes | Construção Fórum | Estudos preliminares em elaboração (topografia e sondagem) | 0,00 | Iniciado | 19286/2020 |
| 12 | Itinga do Maranhão | Construção Fórum | Projeto de arquitetura elaborado. Projetos executivos complementares em elaboração e orçamento – previsão 16/08/21 | 0,00 | Iniciado | 15839/2019 |
| 13 | Grajaú | Construção Fórum | Aguardando doação de terreno para estudos preliminares | 0,00 | - | 38051/2020 39287/2020 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) – GRUPO 3 – OBRAS ACIMA DE R\$ 3.300.000,00 – Reforma com ampliação | | | | | | |
| 14 | Açailândia | Reforma/Ampliação | Fase interna de licitação – abertura da sessão dia 26/08/21 | 15.081.859,84 | Iniciado | 30613/2018 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) – GRUPO 2 – OBRAS ACIMA DE R\$ 330.000,00 E ATÉ R\$ 3.300.000,00 – Reforma / Reforma com ampliação | | | | | | |
| 15 | Zé Doca | Ampliação/Adequação | Fase interna de licitação – elaboração de minuta de Edital | 3.521.586,73 | Iniciado | 42204/2020 |
| 16 | Vargem Grande | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 465.346,07 | Concluído | 29416/2019 |
| 17 | Morros | Reforma/Recup. Estrutural | Concluído – em Setembro/2020 | 362.071,54 | Concluído | 5202/2018 |
| 18 | Carolina | Reparos, melhorias e adaptações | Aguardando deliberação superior acerca da execução parcial através de financiamento do Consórcio da Hidrelétrica de Estreito ou pelo Contrato de manutenção predial | 0,00 | - | 25766/2020 |
| 19 | Vitória do Mearim | Reforma | Concluído – em Novembro/2019 | 263.615,87 | Concluído | 21019/2018 |
| 20 | Unidade - Anexo V - Alemanha | Reforma | Em execução – (percentual – avanço físico 47,41%) | 1.928.304,37 | Iniciado | 13888/2017 |
| 21 | Unidade - Anexo V - Alemanha - Galpão | Ampliação | Fase externa de licitação em andamento – análise das razões e contra-razões – recurso administrativo. | 564.330,42 | Iniciado | 17613/2020 |
| 22 | FDSC | Recuperação fachada | Concluído – em Fevereiro/2020 | 875.770,84 | Concluído | 36449/2018 |
| 23 | FDSC | Adequação / Acessibilidade | 1 - Em elaboração de orçamento e projetos complementares (parte de acessibilidade externa). 2 - Aquisição de 01 (um) elevador FDSC - fase interna em licitação - abertura da sessão dia 02/08/21. 3 - Aquisição de placas de comunicação visual – em execução, previsão de entrega Dezembro/21 | 1.655.053,97 | Iniciado | 24050/2019 23948/2020 26839/2019 |
| 24 | Imperatriz (sede atual) | Reforma redes elétrica / lógica | Em execução – (percentual – avanço físico 94,70%) | 701.014,39 | Iniciado | 14915/2019 |
| 25 | Humberto de Campos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 312.369,69 | Concluído | 29416/2019 |
| 26 | Pedreiras | Adequação/ Acessibilidade | Projeto básico de arquitetura elaborado. Projetos executivos de arquitetura e complementares em elaboração por empresa contratada (terceirizada). | 53.900,00 | Iniciado | 24378/2020 |
| 27 | Rosário | Reforma | Concluído – em Agosto/2020 | 290.789,34 | Concluído | 36244/2018 |
| 28 | Chapadinha | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 29 | Bacabal | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 30 | Santa Quitéria do Maranhão | Reforma geral | Projeto de arquitetura elaborado. Projetos executivos complementares em elaboração. | 0,00 | Iniciado | 2009/2019 |
| TIPO 2 - REFORMA (COM OU SEM AMPLIAÇÃO) - GRUPO 1 – OBRAS ATÉ R\$ 330.000,00 – Reforma | | | | | | |
| 31 | Arame | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Maio/2021 | 176.741,36 | Concluído | 30423/2019 |



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PLANO DE OBRAS DO MARANHÃO PARA O PERÍODO 2019-2023
SELEÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 32 | Barreirinhas | Reparos, melhorias e adaptações | Em execução - (percentual – avanço físico 90,00%) | 153.994,78 | Iniciado | 29416/2019 |
| 33 | Paraibano | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Dezembro/2020 | 128.647,82 | Concluído | 29539/2019 |
| 34 | Santa Inês | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 35 | Arari | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 36 | Riachão | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Novembro/2020 | 146.327,73 | Concluído | 29350/2019 |
| 37 | Paulo Ramos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Março/2020 | 258.925,70 | Concluído | 30423/2019 |
| 38 | Coroatá | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Junho/2021 | 178.247,38 | Concluído | 29539/2019 |
| 39 | São Francisco do MA | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Setembro/2020 | 94.122,60 | Concluído | 29539/2019 |
| 40 | Matinha | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Julho/2021 | 251.869,06 | Concluído | 29285/2019 |
| 41 | Codó | Reparos, melhorias e adaptações | Não iniciado | 0,00 | Não iniciado | - |
| 42 | Parnarama | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Dezembro/2020 | 63.220,92 | Concluído | 29539/2019 |
| 43 | Mirador | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Agosto/2020 | 157.187,93 | Concluído | 29539/2019 |
| 44 | Montes Altos | Reparos, melhorias e adaptações | Concluído – em Maio/2021 | 126.468,01 | Concluído | 29350/2019 |

LEGENDA

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Obras/serviços que dependem de ações externas (outros órgãos) ou deliberação superior |
| | Obras/serviços concluídos |
| | Obras/serviços em execução |
| | Obras/serviços não iniciados |

Observação:

1 - Considera-se o início a partir das atividades de estudos preliminares e o fim no momento da conclusão das obras/serviços.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO POR TIPO/GRUPO – PLANO DE OBRAS 2019-2023

